

2021	5	HD21040202807	Proyecto de inversión	129999.99	(FI) (ocio_recurso2021, rano33, modalidad, prog_ame4, tipo_recursoFEDERALIS (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINDOS), monto129999.99, modificado129999.99)	CONSTRUCCION DE CALPANTALLA EN CARRETERA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACATPEC, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 25843	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	25843	5	56	52	0	(meta: (unidad_medidaMatros cubicos, meta22.88, meta_modificada21.88))	1	01-11-2021	30-11-2021	129999.99	129999.99	129999.99	129999.99	129999.99	129999.99	(tito: (tipo_obraOtra, numero_contratoM X.ADI-OBRA-FADMA-2021-079-021, contratoSIJUS convenioMUNICIPIO DE KOCHICATLAN, monto129999.99, importe_modificado:129999.99))	(meta: (D028907/proyecto_INCIO, aMetros cubicos, avance22.88))	2028907/proyecto, FN, PROCESO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs:1 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:2 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:3 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:4 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18))
2021	5	HD210402028912	Proyecto de inversión	664532.17	(FI) (ocio_recurso2021, rano33, modalidad, prog_ame4, tipo_recursoFEDERALIS (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINDOS), monto664532.17, modificado664532.17)	CONSERVACION DE CAMPO DE ACCESO A LOCALIDAD DE TEXACO, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 25862	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	25862	5	338	327	0	(meta: (unidad_medidaMatros cubicos, meta2849.9, meta_modificada2849.9))	1	01-11-2021	31-12-2021	664532.17	664532.17	664532.17	664532.17	664532.17	664532.17	(tito: (tipo_obraOtra, numero_contratoM X.ADI-OBRA-FADMA-2021-079-025, contratoSIJUS convenioMUNICIPIO DE KOCHICATLAN, monto664532.17, importe_modificado:664532.17))	(meta: (D028912/proyecto_INCIO, aMetros cubicos, avance2849.9))	2028912/proyecto, FN, PROCESO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs:1 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:2 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:3 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:4 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18))
2021	5	HD210402040704	Proyecto de inversión	295811.82	(FI) (ocio_recurso2021, rano33, modalidad, prog_ame4, tipo_recursoFEDERALIS (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINDOS), monto295811.82, modificado295811.82)	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOCALIDAD DE ACATPEC, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 30640	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	30640	5	20	30	0	(meta: (unidad_medidaMatros Cuadrados, meta318.0, meta_modificada318.0))	1	29-11-2021	31-12-2021	295811.82	295811.82	295811.82	295811.82	295811.82	295811.82	(tito: (tipo_obraOtra, numero_contratoM X.ADI-OBRA-FADMA-2021-079-042, contratoSIJUS convenioMUNICIPIO DE KOCHICATLAN, monto295811.82, importe_modificado:295811.82))	(meta: (D040704/proyecto_INCIO, aMetros Cuadrados, avance318.0))	2040704/proyecto, FN, PROCESO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs:1 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:2 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:3 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:4 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18))
2021	5	HD21040204194	Proyecto de inversión	224644.15	(FI) (ocio_recurso2021, rano33, modalidad, prog_ame4, tipo_recursoFEDERALIS (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINDOS), monto224644.15, modificado224644.15)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEXACO, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 27965	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	27965	5	101	111	0	(meta: (unidad_medidaMatros cubicos, meta1428.0, meta_modificada1428.0))	1	15-11-2021	31-12-2021	224644.15	224644.15	224644.15	224644.15	224644.15	224644.15	(tito: (tipo_obraServicios, numero_contratoM X.ADI-OBRA-FADMA-2021-079-026, contratoSIJUS convenioMUNICIPIO DE KOCHICATLAN, monto224644.15, importe_modificado:224644.15))	(meta: (D031494/proyecto_INCIO, aMetros cubicos, avance1428.0))	2031494/proyecto, FN, PROCESO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs:1 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:2 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:3 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:4 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18))
2021	5	HD21040204283	Proyecto de inversión	264704.54	(FI) (ocio_recurso2021, rano33, modalidad, prog_ame4, tipo_recursoFEDERALIS (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINDOS), monto264704.54, modificado264704.54)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PAPAYATLA, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 280177	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	280177	5	153	165	0	(meta: (unidad_medidaMatros cubicos, meta1610.0, meta_modificada1610.0))	1	15-11-2021	31-12-2021	264704.54	264704.54	264704.54	264704.54	264704.54	264704.54	(tito: (tipo_obraServicios, numero_contratoM X.ADI-OBRA-FADMA-2021-079-026, contratoSIJUS convenioMUNICIPIO DE KOCHICATLAN, monto264704.54, importe_modificado:264704.54))	(meta: (D034283/proyecto_INCIO, aMetros cubicos, avance1610.0))	2034283/proyecto, FN, PROCESO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs:1 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:2 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:3 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:4 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18))
2021	5	HD2104020430518	Proyecto de inversión	487119.08	(FI) (ocio_recurso2021, rano33, modalidad, prog_ame4, tipo_recursoFEDERALIS (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINDOS), monto487119.08, modificado487119.08)	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JALAMILCO, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 264732	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	264732	5	152	147	0	(meta: (unidad_medidaMatros Cuadrados, meta526.23, meta_modificada526.23))	1	01-11-2021	31-12-2021	487119.08	487119.08	487119.08	487119.08	487119.08	487119.08	(tito: (tipo_obraOtra, numero_contratoM X.ADI-OBRA-FADMA-2021-079-004, contratoSIJUS convenioMUNICIPIO DE KOCHICATLAN, monto487119.08, importe_modificado:487119.08))	(meta: (D030518/proyecto_INCIO, aMetros Cuadrados, avance526.23))	2030518/proyecto, FN, PROCESO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs:1 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:2 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:3 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:4 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18))
2021	5	HD2104020430987	Proyecto de inversión	113704.5	(FI) (ocio_recurso2021, rano33, modalidad, prog_ame4, tipo_recursoFEDERALIS (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINDOS), monto113704.5, modificado113704.5)	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO PE DE LA CUESTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 NONDALCO, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 26616	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	26616	5	16	14	0	(meta: (unidad_medidaMatros Cuadrados, meta122.56, meta_modificada122.56))	1	01-11-2021	31-12-2021	113704.5	113704.5	113704.5	113704.5	113704.5	113704.5	(tito: (tipo_obraOtra, numero_contratoM X.ADI-OBRA-FADMA-2021-079-013, contratoSIJUS convenioMUNICIPIO DE KOCHICATLAN, monto113704.5, importe_modificado:113704.5))	(meta: (D030987/proyecto_INCIO, aMetros Cuadrados, avance122.56))	2030987/proyecto, FN, PROCESO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs:1 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:2 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:3 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:4 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18))
2021	5	HD2104020430227	Proyecto de inversión	181286.38	(FI) (ocio_recurso2021, rano33, modalidad, prog_ame4, tipo_recursoFEDERALIS (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINDOS), monto181286.38, modificado181286.38)	CONSTRUCCION DE ANDARIBOS EN LA LOCALIDAD DE PAPAYATLA, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 263769	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	263769	5	153	165	0	(meta: (unidad_medidaMatros Cuadrados, meta214.67, meta_modificada214.67))	1	01-11-2021	31-12-2021	181286.38	181286.38	181286.38	181286.38	181286.38	181286.38	(tito: (tipo_obraOtra, numero_contratoM X.ADI-OBRA-FADMA-2021-079-005, contratoSIJUS convenioMUNICIPIO DE KOCHICATLAN, monto181286.38, importe_modificado:181286.38))	(meta: (D030227/proyecto_INCIO, aMetros Cuadrados, avance214.67))	2030227/proyecto, FN, PROCESO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs:1 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:2 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:3 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:4 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18))
2021	5	HD210201915479	Proyecto de inversión	108686.51	(FI) (ocio_recurso2021, rano33, modalidad, prog_ame4, tipo_recursoFEDERALIS (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVINDOS), monto108686.51, modificado108686.51)	AMPLIACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO EN CALLE MONTE DE PIA, TERCER EN LA LOCALIDAD DE KOCHICATLAN, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 26900	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	26900	5	32	28	0	(meta: (unidad_medidaMatros lineales, meta72.0, meta_modificada72.0))	1	01-05-2021	31-05-2021	108686.51	108686.51	108686.51	108686.51	108686.51	108686.51	(tito: (tipo_obraOtra, numero_contratoM X.ADI-OBRA-FADMA-2021-079-010, contratoSIJUS convenioMUNICIPIO DE KOCHICATLAN, monto108686.51, importe_modificado:108686.51))	(meta: (D015479/proyecto_INCIO, aMetros lineales, avance72.0))	015479/proyecto, FN, PROCESO)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs:1 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:2 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:3 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18), obs:4 (observación-Se valida sin constatar evidencia Ffca, trimestre5, usuarioMargothParras, fecha2022-07-18))

2021	5	HD210402013650	Proyecto de inversión	226918.64	(f1): (cve_municipio:2021, rano:33, modificado:1, prog_anno:4, top_municipio:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:226918.64, modificado:226918.64))	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA CENTRAL DE NONDALCO, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 93163	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	93163	5	477	463	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1, meta_modificada:1.0))	1	21-06-2021	21-08-2021	226918.64	226918.64	226918.64	226918.64	226918.64	(t1): (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:M X-AZI-OBRA-FAGM-2021-079-045, contrato:CONTRATOS MANUVES DE ACOPRINCO, SA DE C.V., monto:226918.64, modificado:226918.64)	(meta: (unidad_medida:INICIO, monto:226918.64, avance:1.0))	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18))
2021	5	HD210402028914	Proyecto de inversión	193051.98	(f1): (cve_municipio:2021, rano:33, modificado:1, prog_anno:4, top_municipio:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:193051.98, modificado:193051.98))	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MADZHUACAN, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 258955	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	258955	5	8	60	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0))	1	01-11-2021	31-12-2021	193051.98	193051.98	193051.98	193051.98	193051.98	(t1): (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:M X-AZI-OBRA-FAGM-2021-079-027, contrato:CONTRATOS AMBIENTE, monto:193051.98, modificado:193051.98)	(meta: (unidad_medida:INICIO, monto:202891.4, avance:500.0))	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18))
2021	5	HD210402040708	Proyecto de inversión	287692.69	(f1): (cve_municipio:2021, rano:33, modificado:1, prog_anno:4, top_municipio:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:287692.69, modificado:287692.69))	REHABILITACION DE LA CALLE DE CARRETERO EN LA LOCALIDAD DE MADZHUACAN, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 306079	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	306079	5	47	44	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0))	1	20-11-2021	31-12-2021	287692.69	287692.69	287692.69	287692.69	287692.69	(t1): (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:M X-AZI-OBRA-FAGM-2021-079-041, contrato:CONSTRUCTORES DE LA SIERRA, S.A DE C.V., monto:287692.69, modificado:287692.69)	(meta: (unidad_medida:INICIO, monto:2040708.0, avance:328.0))	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18))
2021	5	HD21040202999	Proyecto de inversión	829121.12	(f1): (cve_municipio:2021, rano:33, modificado:1, prog_anno:4, top_municipio:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:829121.12, modificado:829121.12))	AMPLIACION DE HD DE OBRAS SANITARIAS EN EL BARRIO LA CAJADA EN LA LOCALIDAD DE MADZHUACAN, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 269201	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	269201	5	143	139	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0))	1	08-11-2021	31-12-2021	829121.12	829121.12	829121.12	829121.12	829121.12	(t1): (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:M X-AZI-OBRA-FAGM-2021-079-012, contrato:CONSTRUCTORES DE LA SIERRA, S.A DE C.V., monto:829121.12, modificado:829121.12)	(meta: (unidad_medida:INICIO, monto:2032099.0, avance:500.0))	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18))
2021	5	HD21040201442	Proyecto de inversión	357498.75	(f1): (cve_municipio:2021, rano:33, modificado:1, prog_anno:4, top_municipio:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:357498.75, modificado:357498.75))	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOTOTLA, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 83403	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	83403	5	72	66	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:31.01, meta_modificada:31.01))	1	14-06-2021	14-08-2021	357498.75	357498.75	357498.75	357498.75	357498.75	(t1): (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:M X-AZI-OBRA-FAGM-2021-079-016, contrato:CONSTRUCION DE OBRAS DE ACERIFICACION, monto:357498.75, modificado:357498.75)	(meta: (unidad_medida:INICIO, monto:2013442.0, avance:31.01))	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18))
2021	5	HD210402029158	Proyecto de inversión	200000	(f1): (cve_municipio:2021, rano:33, modificado:1, prog_anno:4, top_municipio:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:200000.0, modificado:200000.0))	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MADZHUACAN, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 258956	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	258956	5	18	35	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:38.92, meta_modificada:38.92))	1	01-11-2021	31-12-2021	200000	200000	200000	200000	200000	(t1): (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:M X-AZI-OBRA-FAGM-2021-079-041, contrato:CONSTRUCTORES DE LA SIERRA, S.A DE C.V., monto:200000.0, modificado:200000.0)	(meta: (unidad_medida:INICIO, monto:2029158.0, avance:38.92))	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18))
2021	5	HD210402040982	Proyecto de inversión	308107.54	(f1): (cve_municipio:2021, rano:33, modificado:1, prog_anno:4, top_municipio:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:308107.54, modificado:308107.54))	REHABILITACION DE LINEA ELÉCTRICA PARA EL BARRIO DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC MUNICIPIO DE KOCHICATLAN, HIDALGO - 307410	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	307410	5	21	19	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:0, meta_modificada:0.0))	1	29-11-2021	31-12-2021	308107.54	308107.54	308107.54	308107.54	308107.54	(t1): (Dpto_obra:Servicios, numero_contrato:M X-AZI-OBRA-FAGM-2021-079-046, contrato:CONSTRUCION DE OBRAS DE ACERIFICACION, monto:308107.54, modificado:308107.54)	(meta: (unidad_medida:INICIO, monto:2040982.0, avance:0.0))	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18))
2021	5	HD210402037001	Proyecto de inversión	510425.06	(f1): (cve_municipio:2021, rano:33, modificado:1, prog_anno:4, top_municipio:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:510425.06, modificado:510425.06))	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIZIQUACAN, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 265350	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	265350	5	298	274	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:191.96, meta_modificada:191.96))	1	01-11-2021	31-12-2021	510425.06	510425.06	510425.06	510425.06	510425.06	(t1): (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:M X-AZI-OBRA-FAGM-2021-079-001, contrato:GRUPO CONSTRUCTORES ESCALA, monto:510425.06, modificado:510425.06)	(meta: (unidad_medida:INICIO, monto:2030701.0, avance:191.96))	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18))
2021	5	HD210402028918	Proyecto de inversión	88823.74	(f1): (cve_municipio:2021, rano:33, modificado:1, prog_anno:4, top_municipio:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:88823.74, modificado:88823.74))	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TIZIQUACAN, MUNICIPIO DE KOCHICATLAN - 258971	13	Hidalgo	79	Kuchucatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE KOCHICATLAN HIDALGO	258971	5	0	1	0	(meta: (unidad_medida:Cuadrados, meta:0, meta_modificada:0.0))	1	01-11-2021	31-12-2021	88823.74	88823.74	88823.74	88823.74	88823.74	(t1): (Dpto_obra:Obra, numero_contrato:M X-AZI-OBRA-FAGM-2021-079-011, contrato:CONSTRUCION DE OBRAS DE ACERIFICACION, monto:88823.74, modificado:88823.74)	(meta: (unidad_medida:INICIO, monto:2028918.0, avance:0.0))	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	(obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18), obs: (observacion:Se valida sin constatar evidencia Fisica, trimestres:0, usuario:margherita, fecha:2022-07-18))

