





2022	5	HD202402195327	Proyecto de inversión	196725.14	[fnt: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_gres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196725.14, modificado:196725.14}]	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TLAXCOYA, MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN. - 382660	13	Hidalgo	79	Xochicotlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochicotlán	382660	5	28	25	[meta: {unidad_medida:Medros Cuadrado, meta:174.5, meta_modificada:174.5}]	1 MICHACÁN ENTRE Y LA OBRAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE SIN NOMBRE PUEBLO TLAXCOYA, 43284 TLAXCOYA, HIDALGO ENTRE Y LA OBRAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE SIN NOMBRE CON NOMBRE UBICADO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TLAXCOYA Y CDMO, lon: -98.61363, lat:20.7797678]	05-12-2022	31-12-2022	196725.14	196725.14	196725.14	196725.14	196725.14	[toto: {tipo_obra:O bra, numero_con toco:MX, ADO:OBRA, FAJSA:2022-079-034, contrasista:LIBERTO PROMITAN RUIZ HERNANDEZ Cuadrados, convocado:MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN, AN, monto:1695 00.0, importe_mo dificado:196 725.14}]	[meta: {unidad_med da:Medros Cuadrados, avance:174.5, INICIO, 2195327/proyecto_ PROCESO, 2195327/proyecto_ FAVES(0)}]	Terminado	Validado	Sin observaciones	[obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, {obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, {obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, {obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}}]
2022	5	HD202402196483	Proyecto de inversión	151286.04	[fnt: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_estatal_mun_Programa Municipal, meta:112000.0, modificado:112000.0, fzf, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39286.04, modificado:39286.04}]	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD NO. HISSA00215 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOCHICOTLAN, MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN. - 386032	13	Hidalgo	79	Xochicotlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Xochicotlán	386032	5	653	601	[meta: {unidad_medida:Medros casaca, meta:70.0, meta_modificada:70.0}]	1 XOCHICOTLAN AN, MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN, HIDALGO INTERIOR DE BARRIO XOCHICOTLAN CENTRO, EDIFICIO XOCHICOTLAN, MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN, HIDALGO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MANUEL ARANDA LA OBRAS SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE XOCHICOTLAN, lon: -98.62224, lat:20.7765888]	10-12-2022	30-12-2022	151286.04	151286.04	151286.04	151286.04	151286.04	[toto: {tipo_obra:O bra, numero_con toco:MX, ADO:OBRA, FAJSA:2022-079-035, contrasista:GRUPO ANACODIM INAME, convocado:MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN, AN, monto:1512 86.04, importe_mo dificado:151 286.04}]	[meta: {unidad_med da:Medros casaca, avance:70.0, INICIO, 2196483/proyecto_ PROCESO, 2196483/proyecto_ FAVES(0)}]	Terminado	Validado	Sin observaciones	[obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, {obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, {obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, {obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}}]
2022	5	HD2020202073072	Proyecto de inversión	260495.04	[fnt: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_gres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260495.04, modificado:260495.04}]	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZARICOTLAN, MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN. - 43882	13	Hidalgo	79	Xochicotlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Xochicotlán	43882	5	20	20	[meta: {unidad_medida:Medros cubicos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}]	1 HIDALGO ENTRE Y LA OBRAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE XOCHICOTLAN, HIDALGO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIZADA EN LA PUBLICA PARTICULARMENTE EN EL TRAMO FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA ISLE, lon: -98.67709, lat:20.8227168]	25-04-2022	25-06-2022	260495.04	260495.04	260495.04	260495.04	260495.04	[toto: {tipo_obra:O bra, numero_con toco:MX, ADO:OBRA, FAJSA:2022-079-007, contrasista:C ONSRUCTO FA ABRAM C.V., convocado:MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN, AN, monto:2604 95.04, importe_mo dificado:260 495.04}]	[meta: {unidad_med da:Medros cubicos, avance:4.0, INICIO, 2073672/proyecto_ PROCESO, 2073672/proyecto_ FAVES(0)}]	Terminado	Validado	Sin observaciones	[obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, {obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, {obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}}]
2022	5	HD2020302109655	Proyecto de inversión	246317.52	[fnt: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_gres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246317.52, modificado:246317.52}]	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TOTOTLA, MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN. - 115831	13	Hidalgo	79	Xochicotlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Xochicotlán	115831	5	50	50	[meta: {unidad_medida:Medros cubicos, meta:36.47, meta_modificada:36.47}]	1 XOCHICOTLAN HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y LA OBRAS SE UBICA EN EL ACCESO AL TENDÓN A LA LOCALIDAD DE TOTOTLA TRAMO XOCHICOTLAN BARRIO MACHTLA A TO, lon: -98.66796, lat:20.7825168]	11-07-2022	11-09-2022	246317.52	246317.52	246317.52	246317.52	246317.52	[toto: {tipo_obra:O bra, numero_con toco:MX, ADO:OBRA, FAJSA:2022-079-011, contrasista:MARVILS CORP ACOPALAC DE S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN, AN, monto:2463 17.52, importe_mo dificado:246 317.52}]	[meta: {unidad_med da:Medros cubicos, avance:36.47, INICIO, 2109655/proyecto_ PROCESO, 2109655/proyecto_ FAVES(0)}]	Terminado	Validado	Sin observaciones	[obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, {obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, {obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}}]
2022	5	HD202402166928	Proyecto de inversión	74162.11	[fnt: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_gres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74162.11, modificado:74162.11}]	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MECAPALA, MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN. - 277957	13	Hidalgo	79	Xochicotlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xochicotlán	277957	5	0	2	[meta: {unidad_medida:Medros Cuadrado, meta:65.0, meta_modificada:65.0}]	1 ANDADOR ANDADOR ANDADOR SIN NOMBRE PUEBLO MECAPALA, XOCHICOTLAN HIDALGO ENTRE LA OBRAS SE UBICAN EN EL ACCESO AL TENDÓN A LA LOCALIDAD DE TOTOTLA TRAMO XOCHICOTLAN BARRIO MACHTLA A TO, lon: -98.66796, lat:20.7825168]	03-11-2022	03-12-2022	74162.11	74162.11	74162.11	74162.11	74162.11	[toto: {tipo_obra:O bra, numero_con toco:MX, ADO:OBRA, FAJSA:2022-079-027, contrasista:NIÉNIENROS CONSTRUCT ORES DE LA CUADRADO, convocado:MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN, AN, monto:7416 2.11, importe_mo dificado:741 62.11}]	[meta: {unidad_med da:Medros Cuadrados, avance:65.0, INICIO, 2166928/proyecto_ PROCESO, 2166928/proyecto_ FAVES(0)}]	Terminado	Validado	Sin observaciones	[obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, {obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, {obst: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}}]





2022	5	H0220202077544	Proyecto de inversión	492182.1	[f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_ane4} tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES) monto:492182.25, modificado:492182.25)]	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA, MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN - 68077	13	H6álgo	79	Xochicotlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochicotlán	68077	5	58	64	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}]	[gest: {eve_municipio:79, localid:13, direccion:TERRACERA TRAMO ACCESO A LA LOC CULIACACAN - MECAPALA - DELEGACION MUNICIPAL BARREN 1 DEBERJO KILOMETRO 0 Y 120 PUEBLO MECAPALA, 43257 MECAPALA, XOCHICOTLAN HIDALGO INTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN UNA CAL, lon=-98.667876, lat:20.817070}]	23-05-2022	23-06-2022	492182.25	492182.25	492182.25	492182.25	492182.25	[toto: {tipo_obra:0 bra, numero_con toato.MX, ADO-OBRA- FASDA-2022- 079-034, contrato: GRUPO COMERCIAL de MEXICO, IN, GUANAJUATO, S.A. DE C.V., concejante: MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN, AN, monto:1492182.25, importe_mo difcado:492182.25}]	[meta: {unidad_med: deMetros Cuadrados, avance:480.0} PROCESO]	2027544/proyecto_ Termino Validado Sin observaciones	[ob1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}}]
2022	5	H0220402192633	Proyecto de inversión	170872.7	[f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_ane4} tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES) monto:170872.71, modificado:170872.71)]	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NONCALCO, MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN - 375343	13	H6álgo	79	Xochicotlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xochicotlán	375343	5	0	4	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.2, meta_modificada:118.2}]	[gest: {eve_municipio:79, localid:13, direccion:CALE CALLE DE INTERCOMUNICACION SIN NOMBRE PUEBLO NONCALCO, 43266 NONCALCO, XOCHICOTLAN Y LA OBRAS DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADOS A:1 TECHOS FIRME NUMERO UNO CON LAT 20.708322 LONG MENOS 98.701601, lon=-98.701601, lat:20.708322}]	05-12-2022	31-12-2022	170872.71	170872.71	170872.71	170872.71	170872.71	[toto: {tipo_obra:0 bra, numero_con toato.MX, ADO-OBRA- FASDA-2022- 079-034, contrato: GRUPO COMERCIAL de MEXICO, IN, GUANAJUATO, S.A. DE C.V., concejante: MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN, AN, monto:170872.71, importe_mo difcado:170872.71}]	[meta: {unidad_med: deMetros Cuadrados, avance:118.2} PROCESO]	2192633/proyecto_ Termino Validado Sin observaciones	[ob1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}}]
2022	5	H0220402195960	Proyecto de inversión	181653.2	[f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_ane4} tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES) monto:181653.2, modificado:181653.2)]	CONSTRUCCIÓN DE MUÑO DE CONTENCION EN CALLE DE ACCESO A PARTITION EN LA LOCALIDAD DE TLAXCOYA MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN - 382468	13	H6álgo	79	Xochicotlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Xochicotlán	382468	5	243	224	[meta: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.89, meta_modificada:30.89}]	[gest: {eve_municipio:79, localid:21, direccion:CALE CALLE DE ACCESO AL PARTION PUEBLO TLAXCOYA, 43264 TLAXCOYA, XOCHICOTLAN HIDALGO INTRE Y LA OBRAS SE UBICA EN LO GENERAL EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TLAXCOYA TRAMO MADAHJACAN TLAXCOYA EN LO PARTICULAR, lon=-98.815508, lat:20.77540987}]	05-12-2022	31-12-2022	181653.2	181653.2	181653.2	181653.2	181653.2	[toto: {tipo_obra:0 bra, numero_con toato.MX, ADO-OBRA- FASDA-2022- 079-032, contrato: SRAAL CASTILLO BALTAR, concejante: MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN, AN, monto:182536.01, importe_mo difcado:182536.01}]	[meta: {unidad_med: deMetros cúbicos, avance:30.89} PROCESO]	2195260/proyecto_ Termino Validado Sin observaciones	[ob1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}}]
2022	5	H0220402195299	Proyecto de inversión	278636.99	[f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_ane4} tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES) monto:278636.99, modificado:278636.99)]	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANTARIO Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE COATLAMAYAN, MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN - 382574	13	H6álgo	79	Xochicotlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochicotlán	382574	5	56	55	[meta: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15.77, meta_modificada:15.77}]	[gest: {eve_municipio:79, localid:5, direccion:PASAJE PASAJE EN DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COATLAMAYAN, 43264 COATLAMAYAN, XOCHICOTLAN HIDALGO INTRE Y LA OBRAS SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE COATLAMAYAN RETENIDA DE LA POBLACION POR EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATA, lon=-98.828819, lat:20.766853}]	05-12-2022	31-12-2022	278636.99	278636.99	278636.99	278636.99	278636.99	[toto: {tipo_obra:0 bra, numero_con toato.MX, ADO-OBRA- FASDA-2022- 079-020, contrato: FRANCISCO JAVIER DELGADILLO deMetros cúbicos, avance:15.77} PROCESO]	[meta: {unidad_med: deMetros cúbicos, avance:15.77} PROCESO]	2195299/proyecto_ Termino Validado Sin observaciones	[ob1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}}]
2022	5	H0220302144920	Proyecto de inversión	284239.88	[f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_ane4} tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES) monto:284239.88, modificado:284239.88)]	CONSTRUCCIÓN DE ALICATAMIENTO EN BARRIO IXTLA EN LA LOCALIDAD DE TEOCACO, MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN - 140297	13	H6álgo	79	Xochicotlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochicotlán	140297	5	200	200	[meta: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:52.6, meta_modificada:52.6}]	[gest: {eve_municipio:79, localid:20, direccion:ANDADOR ANDADOR DEL BARRIO IXTLA PUEBLO TEOCACO, 43262 TEOCACO, XOCHICOTLAN HIDALGO INTRE Y LA OBRAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO IXTLA UBICADO AL SUR ESTE DE LA LOCALIDAD PARTICUL, lon=-98.615873, lat:20.834238}]	01-08-2022	01-10-2022	284239.88	284239.88	284239.88	284239.88	284239.88	[toto: {tipo_obra:0 bra, numero_con toato.MX, ADO-OBRA- FASDA-2022- 079-011, contrato: ONSTRUCITO TALIA, concejante: S.A. DE C.V., concejante: MUNICIPIO DE XOCHICOTLAN, AN, monto:284239.88, importe_mo difcado:284239.88}]	[meta: {unidad_med: deMetros cúbicos, avance:52.6} PROCESO]	2114920/proyecto_ Termino Validado Sin observaciones	[ob1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}, ob4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:5.0, usuario:margothrivera, fecha:2023-07-17}}]

